

Status for sygehusbyggerier

- projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr.
(kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt)

Opdateret: November 2016

Oversigt:

Projekter med anlægsbevillinger / rådighedsbeløb over 15 mio. kr

Afsluttes

OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus:

- 1.** Generalplan, Svendborg 2016

SLB:

- 2.** Generalplan Vejle 2019
- 3.** Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding 2016
- 4.** P-hus - Kolding 2015

SHS:

- 5.** Fase 2, Sønderborg 2017
- 6.** Ambulatorietorv, Sønderborg 2019

- 7.** **Oversigt over afsluttede byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab.**
- 8.** **Oversigt over afsluttede byggerier.**

Projekt navn: Generalplan Svendborg

Projekttype: Renovering

Periode: 2013 - 2016

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling 97,269 mio. kr.

Rådighedsbeløb
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.15	2016
73,220	24,189

Projektstade: Projektet er afleveret og mangler er udbedret.

Næste step: 1. års gennemgang i september 2017.

Regnskabet sluttes, når 1. års gennemgang er gennemført og mangeludbedring tilendebragt.

Næste politiske behandling:

Bemærkning: Det renoverede sygehus blev indviet den 02.09.2016 af blandt andet regionsrådsformanden og Ældre- og Sundhedsminister.

Projekt navn: **Generalplan Vejle**

Projekttype: Ombygning

Periode: 2013 - 2019

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 86,606 mio. kr.

Rådighedsbeløb
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.15	2016	2017	2018	2019
51,015	35,799	7,542	0,000	0,000

Projektstade:

- B120: Etagen er færdigudført og ibrugtaget af Nuklearmedicinsk afdeling.
- B130: Ombygges i perioden uge 24-43 for at gøre plads til indflytning af urologien fra Fredericia Sygehus
- B150: Ibrugtaget af Organkir.ambulatorie, Mamma amb. samt Mammografi.
Officiel indviet den 20. juni 2016.
- A510: Opførsel af taghus til teknik afsluttet.
Ombygning af den øvrige etage pågår efter udflytning af Neurologisk afdeling i uge 27 og 40.
- A620: Ombygning pågår. Klargøres til installation af CT-scanner og gennemlysningsrum pr. 1.11.16.
Etagen planlægges ibrugtaget i uge 48.
- A550: Ombygning pågår. Klargøres til indflytning af Urologisk OP i uge 47/48. Samtidig foretages

Næste step:

Indflytning i de ombyggede lokaliteter:
 Uge 46 - ortopæd dagkir. til A510
 Uge 48 - Urorologisk rgt. til A620
 Uge 47/48 - Urologisk indflytning stationær OP - A550
 Uge 47/48 - Urologiens indflytning på sengeafsnit og amb.
 Uge 3 - indflytning af ortopæd amb. til A510

Næste politiske behandling: .

Bemærkning:

Projekt navn: Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding

Projekttype: Ombygning

Periode: 2013 - 2016

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 41,674 mio. kr.

Rådighedsbeløb
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.15	2016
37,655	6,620

Projektstade: Ombygning af ambulatorieområder.
Der pågår rådgivning i forhold til kommunikations-
systemer, wayfinding, logistik, brandforhold samt
omprogrammering af alarmer.

Næste step:

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning: Ombygget ambulatorium i blok 5 er afsluttet i sept. 2016.

Projekt navn: P-hus - Kolding

Projekttype: Nybygning

Periode: 2014 - 2015

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 36,080 mio. kr.

Rådighedsbeløb
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.15	2016
33,517	2,583

Projektstade: P-huset er indviet og taget i brug.

Næste step:

Næste politiske behandling: Godkendelse af anlægsregnskab

Bemærkning:



Foto: Hanne Mette Poulsgaard

Projekt navn: Fase 2, Sønderborg

Projekttype: Renovering til specialsygehus

Periode: 2013 - 2017

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 52,189

Rådighedsbeløb
(i mio. kr.)

Forbrug pr. 31.12.15	2016
19,738	32,640

Projektstade:

Forundersøgelser af tekniske installationer er færdig. Delprojekt vedr. sammedagskirurgi er færdig. Delprojekt vedr. restaurant er færdig. Delprojekt vedr. udflytning af bygning E og F er færdig.

Delprojekt vedr. udflytningen af funktioner fra tårn 10 - med henblik på overdragelse af bygningen til Gigthospitalet i 4. kvartal 2016 - er under udførelse. Renoveringen af indflytningsområderne startede primo marts 2016. I sammenhæng hermed udføres ventilationsprojekt i tårn 20 og 30. Ventilationsprojektet imødekommer Bygningsreglement for 2015.

Rambøll A/S, Sønderborg er valgt som rådgiver til udførelse af intensiv-klinik. Brugerproces og udarbejdelse af projektforslag og byggeprogram for renovering af Intensiv-klinik er i gang.

Næste step:

Udflytningsopgaverne ifm. tårn 10 - pågår, og forventes færdig ultimo 4. kvartal 2016.

Renoveringsopgaven af Intensiv-klinik forventes i , og entrepriseudbud medio . kvartal 2017, og bygge-processen starter ultimo 1. kvartal 2017.

Næste politiske behandling:

Budget til Intensiv-klinik ansøges overført fra 2016 til 2017 på regionrådsmødet den 19. december 2016.

Projekt navn: Ambulatorietorv, Sønderborg

Projekttype: Renovering til specialsygehus

Periode: 2017 - 2019

Styringsmanual: Nej

Projektøkonomi:

Anlægsbevilling: 0 kr.

Rådighedsbeløb
(i mio. kr.)

2017	2018	2019
20,000	25,000	25,250

Projektstade: Der er udarbejdet et udkast til idéoplæg for Ambulatorietorvet. For at komme videre med projekteringen er det nødvendigt at engagere en ekstern rådgiver. Grundlæggende brugerproces for udarbejdelse af rådgiverudbud er startet op og forventes færdig medio 4. kvartal 2016.

Næste step: Annoncering til prækvalifikation af rådgiver forventes at ske medio 1. kvartal 2017, hvorefter rådgiveruddet sendes ud. Valg af rådgiver forventes at ske medio 2. kvartal 2017, hvorefter der vil blive udarbejdet et byggeprogram. Opstart af byggeproces for 1. etape af Ambulatorietorvet forventes at ske ultimo 2017.

Næste politiske behandling: Rådgiverbevilling ansøges i regionsrådet den 19. december 2016. Byggeprogram for Ambulatorietorvet forelægges for regionsrådet i 2. kvartal 2017.

Bemærkning:

Oversigt over afsluttede byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab		
Projekt	Periode	Beløb (i mio. kr.)
P-hus i Kolding	2014 - 2015	36,080

Projekt	Periode	Beløb (i mio. kr.)
OUH:		
1. Indretning af vestfløjen, fraflyttet intensiv - og - opvågningsområde	2007 - 2010	159,808
2. Tre etager på patienthotel	2009 - 2010	56,732
3. H.C. Andersen børnehospital	2004 - 2010	61,410
4. OUH - P-hus	2010 - 2011	41,595
5. Udvidelse af intensivkapacitet, Odense	2011 - 2012	57,702
6. Frysehus, Odense	2010 - 2012	27,619
7. Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense	2011 - 2013	44,373
8. FAM, Odense	2008 - 2014	169,701
9. P-hus, Svendborg	2011 - 2014	27,814
10. FAM, Svendborg	2008 - 2014	81,967
SVS:		
1. Masterplan Grindsted, inkl. flytning af neurorehabilitering, Varde	2006 - 2010	24,826
2. Etape 6.3.1 etabl. af midlertidig sengebygning	2007 - 2010	65,061
3. P-hus, Esbjerg	2008 - 2011	39,761
SLB:		
1. Sygehus Lillebælt - Kolding - Interimplan - Etape 1	2007 - 2010	35,862
- Interimplan - Etape 2	2008 - 2010	28,214
2. Parkeringshus i Vejle	2009 - 2010	43,224
3. Middelfart, Rygcenter	2009 - 2011	44,299
4. Dagkirurgisk bygning, Vejle	2009 - 2012	28,570
5. Bygning A8 + acceleratormrum, Vejle	2007 - 2012	74,061
6. Sterilcentral, Vejle	2010 - 2013	30,408
SHS:		
1. Ombygning af øjenafdelingen, Sønderborg	2010 - 2012	17,205
2. Fase 1, Sønderborg	2009 - 2012	29,573