



Anlægs- og
Innovationsudvalgsmøde
den 4. juni 2020



Rapport for 1. kvartal 2020 for Nyt OUH



Rapport for 1. kvartal 2020 for Nyt OUH

| | Samlet status |
|----------|---------------|
| Økonomi | Uændret |
| Tid | Forværret |
| Kvalitet | Uændret |

- Grøn = inden for projektets rammer.
- Gul = inden for rammerne, men ekstra opmærksomhed.
- Projektet kan blive påvirket af den igangværende COVID-19 krise, hvilket giver en øget risiko for at færdiggørelsen forsinkes (planlagt ultimo 2022).
- En eventuel forsinkelse vil kunne medføre ekstra omkostninger til forlænget drift af byggeplads og lignende.

Rapport for 1. kvartal 2020 for Nyt OUH

- Arbejderne for DP03 - DP08 har grundet vejrlig oparbejdet en række aktivitetsforskydninger.
- Entreprenøren planlagde i marts 2020 en forøgelse af bemanningen, der på grund af COVID-19 ikke viste sig mulig. Samtidig er yderligere planlagte aktiviteter blevet påvirket af entreprenørens bemanningsudfordringer.
- Ved kvartalsrapportens udarbejdelse var der ikke dokumenteret reelle forsinkelser med betydning for projektets milepæle.
- Entreprenøren har nu fremsendt opgørelse over de tidsmæssige konsekvenser.