



Region Syddanmark





Vejle 2. februar 2010

Udbygning af Kolding Sygehus



Historik

- Ansøgning til ekspertpanelet august 2008
- Screeningsrapport november 2008
- Foreløbigt tilsagn januar 2009 (900 mio.kr)
- Generalplan godkendt i regionsrådet september 2009


Fakta

- Tilsagnsramme 900 mio. kr.

Generalplanens forudsætninger:


- Nybygning: 28.650 m² brutto / 689.780.000 kr.
 - Ombygning: 30.160 m² brutto / 241.394.000 kr.
 - I alt: 58.810 m² brutto / 931.171.000 kr.
-
- Hertil kommer etablering af p-pladser til 12.500.000 kr.

Situationsplan Kolding Sygehus - eksisterende




5

Udbygningsløsningen - generalplanen



10-02-2010

Situationsplan - udbygningsløsningen



Kadence – hvor er vi nu

Der arbejdes sideløbende på to spor, der er koordineret:

- Konkretisering af ansøgning til ekspertudvalget
Ansøgning om endeligt tilsagn forventes fremsendt juli 2010
- Planlægning af udbud af projektkonkurrence
Der stiles efter EU bekendtgørelse om projektkonkurrence primo februar, hvor tilbudsfasen planlægges i april og maj

Overvejelser om udbudsstrategi

- Traditionelt totalrådgivningsudbud
 - + velkendte og erfarne rådgivere
 - begrænset udvalg af ideer og konkurrencedeltagere
- Projektkonkurrence
 - + opgaveløsning på baggrund af nyeste viden og kreativitet
 - i mindre grad vægt på tilbudsgivers projektorganisation mv.
- Udslagsgivende for valget af projektkonkurrence: ønsket om flere præcise udbygningsforslag fra 5-6 konsortier

Kadence – hvor er vi nu..... fortsat

- Samtidig er vi i gang med etablering af mor/barn center, som er fase 1 i udbygningen af Kolding Sygehus
- Der foreligger politisk godkendelse af byggeprogram og anlægsbevilling
- Vi står overfor prækvalifikation af entreprenørydelsen
- Anlægsrammen for etablering af mor/barn center er 68,642 mio. kr.
- Der nybygges i alt 1050 m² fordelt på 800 m² sengeafdeling og 250 m² ankomst areal
- Der renoveres i alt 3.450 m² fordelt på 1.500 m² i obstetrisk afd., 1.450 m² i pædiatrien og 500 m² i patienthotellet

10