

Sygehus Sønderjylland Aabenraa Akutsygehus, Fase 2

CHANGE REQUEST KATALOG - TILLÆG:

DATO: 13.06.2017
REV.: 03.12.2018

Kategorier:

B=Bæredygtighed
F=Funktion
Æ=Æstetik
T=Teknik

U=Udvendige arealer
K=Kapacitet
A=Andet

Kortere opførelsestid=for det enkelte delelement, ikke ensbetydende med totalt.
Tekster i kursiv=Alternativer

Aktuelle tillæg

Pos.:	Oprindelig Pos.	I tilbudsliste	Kategori:	Projekttilpasning m. kort beskrivelse	Bygning	Tid	Indflydelse på driften	Kvalitet	Tillæg (1.000 kr)	Fradrag (1.000 kr)	Netto (1.000 kr)	Beslutningsfrist aktivitet	Beslutningsfrist forv. Dato	Bemærkninger	Oprettet	Hvem træffer beslutning	Status
T1	T7	Nej, beregnet	F	Indretning af kontorer/depot/øvrige funktioner på etage 2, bygning S	S	Længere opførelsestid	Ja	Bedre funktion	2.000	-	2.000	Underskrift på entreprisekontrakt ifm. Optioner	Medio 2019	Beregnet tillæg. Excl. Rådgivning. Hænger sammen med T4.	27.01.2017	Koncerndirektion	Aktiv
T4	B6	Nej, beregnet	A, F	Omgørelse af besparelse "Apotek udgår". Etablering af apoteksklinik i bygning A	A	Længere opførelsestid	Ja	Bedre forsyningsmulighed	14.000	850	13.150	Underskrift på entreprisekontrakt ifm. Optioner	Medio 2019	Beregnet tillæg. Excl. Rådgivning. Hænger sammen med T1	27.01.2017	Koncerndirektion	Aktiv
T6		Nej, beregnet	F, K	Etablering af udvendig logistikgang fra bygning S til Radiologi	EG-EJ	Ingen ændring	Ja	Bedre for pt. Bedre flow	4.000		4.000		Medio 2019	Estimeret 10 tkr/m ² . L=120m. B=2,7m Dertil omkostninger til rådgivning m.v.	13.06.2017	Koncerndirektion	Aktiv
T8		Nej, beregnet	K	Oprettelse af 10 nye sengestuer Udvidelse af ankomst / P-område ved indgang A (nordøst for det nuværende P-område)	??	Længere opførelsestid	Ja		10.000		10.000				01.03.2018	Koncerndirektion	Aktiv
T9		Nej, beregnet	U		Udenomsareal	Ingen ændring	Nej		6.000		6.000		Senest primo 2019		01.03.2018	Koncerndirektion	Aktiv
Tillæg i alt									36.000	850	35.150						

Sygehus Sønderjylland Aabenraa Akutsygehus, Fase 2

CHANGE REQUEST KATALOG - FRADrag:

DATO: 31.01.2017
REV.: 03.12.2018

Note: En besparelse/tillæg kan have påvirkninger på andre besparelsers økonomi, der derfor skal vurderes i hver enkelt tilfælde.

Kategorier:
B ~ Bæredygtighed **U** ~ Udvendige arealer Kortere opførelsestid ~
F ~ Funktion **K** ~ Kapacitet Tekster i kursiv ~
Æ ~ Æstetik **A** ~ Andet
T ~ Teknik

for det enkelte delemne, ikke ensbetydende med totalt.
Alternativer

Pos.:	I tilbuds- liste:	Kategori:	Projekttilpasning m. kort beskrivelse	Bygning	Indflydelse på driften	Kvalitet	Tillæg (1.000 kr)	Fradrag (1.000 kr)	Netto fradrag (1.000 kr)	Beslutningsfrist		Bemærkninger	Oprettet	Hvem træffer beslutning
										evt. aktivitet	Forv. dato			
F8	Nej	A, F, K	Nybygning samt indkøb af PET/CT scanner.	Nybygning	Nej	-		-13.000			30.06.2019	Fordelelingen af udgiften er ca. 12-13 mio. kr. for nybygningen og 18-19 mio. kr. for PET/CT scanneren inkl. omkostninger	03.12.2018	Regionsråd
Fradrag i alt								-13.000	-					

Skema C: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne.

Fase 1

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	2009-pl	Andel af total
Årets priser, indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	101,90	103,33	104,57	106,55	108,68	108,68		100,00	pct.
Medicoteknisk udstyr	66	172	221	14.968	3.751						19.176	19.106	36%
IT-udstyr				8.614	1.183						9.797	9.775	18%
IT-systemer				245	50						295	294	1%
Teknisk udstyr			3.567	16.607	-1.584						18.590	18.620	35%
Logistik udstyr				1.653	640						2.292	2.280	4%
Øvrigt udstyr og løst inventar			677	1.968	695						3.340	3.327	6%
I alt	66	172	4.464	44.055	4.735						53.491	53.402	100

Fase 2

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	2009-pl	Andel af total
Årets priser, indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	101,90	103,33	104,57	106,55	108,68	108,68		100,00	pct.
Medicoteknisk udstyr					293	96	4	3.982	26.552	39.887	70.815	65.255	44%
IT-udstyr					7		-7	603	10.731	2.562	13.895	12.797	9%
IT-systemer									1.525	824	2.349	2.161	1%
Teknisk udstyr						153	-128	547	16.620	23.188	40.379	37.167	25%
Logistik udstyr						109	27	370	8.439	12.215	21.160	19.483	13%
Øvrigt udstyr og løst inventar							33	516	1.327	8.693	10.569	9.735	7%
I alt	-	-	-	-	301	358	-73	6.018	65.194	87.368	159.167	146.598	100%

Det samlede projekt - Fase 1 og Fase 2

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	2009-pl	Andel af total
Årets priser, indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	101,90	103,33	104,57	106,55	108,68	108,68		100,00	pct.
Medicoteknisk udstyr	66	172	221	14.968	4.044	96	4	3.982	26.552	39.887	89.991	84.361	42%
IT-udstyr	0	0	0	8.614	1.190	0	-7	603	10.731	2.562	23.692	22.572	11%
IT-systemer	0	0	0	245	50	0	0	0	1.525	824	2.644	2.455	1%
Teknisk udstyr	0	0	3.567	16.607	-1.584	153	-128	547	16.620	23.188	58.970	55.787	28%
Logistik udstyr	0	0	0	1.653	640	109	27	370	8.439	12.215	23.452	21.763	11%
Øvrigt udstyr og løst inventar	0	0	677	1.968	695	0	33	516	1.327	8.693	13.908	13.062	7%
I alt	66	172	4.464	44.055	5.035	358	-73	6.018	65.194	87.368	212.657	200.000	100%

	Fase 1:		Fase 2:		Samlet	
Patientrettet	47.859	89%	127.438	80%	175.297	82%
ikke patientrettet	5.632	11%	31.729	20%	37.360	18%